Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад комбинированного вида» 650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы на территорию	есть	1	1- 4	1. Отсутствуют доступные элементы информации об объекте.	Все	1. Организация доступных элементы информации об объекте.	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Пути движения на территории	есть	2	5-9	1. Отсутсвуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	1. Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей.	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	---	---	----	---	----	---
1.4	Пандус (наружный)	нет	---	---	----	---	----	---
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	10, 11	1. Отсутствуют площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН	Все	1.Организация площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.	индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2,3	1-16	1.Информационная поддержка на всех путях движения МГН –отсутсвует. 2. Отсутствуют места отдыха на территории.	Все	1.Организация информационн ой поддержки на всех путях движения МГН. 2. Организация мест отдыха на участке.	ремон т (текущ ий, капита льный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	**ДЧ-И** (Г,У, К, О)	1,2,3	1-16	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению----.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:
2. Входов в здание
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	17	1.Не дублируются пандусами или другими средствами подъема. **2 Ступени:** Не одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2% 0,02 м 3. **Поручни** (при перепаде высот более 0,45 м): Отсутствуют дополнительные поручниив дошкольных учреждениях - и 0,5 м)	Все С,О С,О	1.Монтаж пандуса. 2. Реконструкция лестницы. 3. Реконструкция поручней.	ремонт (текущий, капитальн ый
2.2	Пандус (наружный)	нет	---	---	1.Отсутствует пандус.	Все	1.Монтаж пандуса.	ремонт (текущий, капитальн ый
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	18	1. Отсуствуют: - дренажные и водосборные решетки: Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; Ширина просветов их ячеек не более 0,015 м	Все	1. Монтаж - дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями. .	ремонт (текущий, капитальн ый

2.4	Дверь (входная)	Есть	6	19, 20	1.**Крепление двери не соответствует требованиям:** - на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек. **2. Полотно двери:** - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.	К К К	1.Реконструкция входной двери отвечающей требованиям. 2. Реконструкция входной двери отвечающей требованиям.	ремонт (текущий, капитальн ый
2.5	Тамбур	Есть	7	21 , 22	1. Размеры тамбура: - ширина - менее 2,2 м - глубина - менее 1,8 м, 2. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м	Все Все Все	1.Реконструккц ия тамбура. 2. . Монтаж дренажных и водосборных решеток.	индивиду альное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	4-7	17-22	1. Отсутствие входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию. 2.Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Все Все	1.Реконструкция входа. 2. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДУ**	4-7	17-22	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:
3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	23, 24	1.Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемые 2. Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): -дверные ручки не имеют тактильных опознавательных знаков опасности.	Все Все	1.Работы по адаптации устройств для открывания дверей. 2. Адаптация ручек.	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	9	25-27	**1.Поручни** (при перепаде высот более 0,45 м) отсутствуют: - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей	Все	1. Реконструкция поручней.	индивидуальное решение с ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	___	___	___	___	___	___
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	___	___	___	___	___	___
3.5	Дверь	Есть	10	28, 29	1.Информирующие обозначения помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствует дублирование рельефными знаками. 2.**Крепление двери не соответствует требованиям:** - на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. 3. **Полотно двери:** - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на	Все К К	1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. 2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. 3.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	ремонт (текущий, капитальный)

					высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	11	30, 31	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	8-11	23-31	1.Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Отсутствуют зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. 3. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	Все Все С	1. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Организация зон отдыха на каждом этаже. 3. Монтаж предупредительная информация о препятствии.	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).	**ДЧ-И** (Г, У)	8-11	23-31	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	12	32-34	**1.Свободное пространство**: - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов). **2.Зона для самостоятельного разворота** инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре **3. Подходы к оборудованию и мебели:** - менее 0,9 м; - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) **4.Высота столов** над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - более 0,8 м	К К К К К	1. Адаптация свободного пространства . 2. Адаптация зона для самостоятельного разворота 3. Адаптация подходов к оборудованию и мебели 4. Адаптация мебели	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	13	35	____	____	____	____

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	___	___	____	____	____	____
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	___	___	____	____	____	____
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	___	___	____	____	____	____
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	12, 13	32-35	1.Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). 2. Информирующие обозначения помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствует дублирование рельефными знаками.	Все Все	1.Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями. 2.Адаптация входной двери отвечающей требованиям.	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	**ДЧ-И** (У,Г,О)	12, 13	32-35	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусматривать **не менее 5% мест для инвалидов и других МГН** от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	___	___	____	____	____	____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	___	___	____	____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	___	___	____	____	____	____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	___	____	____	____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	36- 39	1. Отсутствие: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение. 2. **Отсутствует Универсальная кабина:** - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м	Все	1.Монтаж - двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопки звонка (в дежурную комнату), - аварийного освещения. 2. Монтаж Универсальной кабины	ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	15	40	____	____	____	____
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	___	___	____	____	____	____

	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	14, 15	36-40	1.Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более). 2. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов. 3. Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 4. **Рекомендовано использование:** - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Все Все Все Все	1. Монтаж Универсальной кабины. 2. Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах. 3. Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах. 4. Адаптация слива воды.	ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У)	14, 15	36-40	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Рекомендовано использование:- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» _____ 201__ г.

6. Системы информации на объекте

I Результаты обследования:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12
«Детский сад комбинированного вида»
650000 г. Кемерово, ул. Кирова, 30а

п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	10	41-44	____	____	____	____
6.2	Акустические средства	есть	16	45-48	____	____	____	____
6.3	Тактильные средства	нет	___	___	1.Отсутствие тактильных элементов информации.	Все	1.Монтаж тактильных элементов информации.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	10, 16	41-48	1.Системы средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная) не соответствовует ГОСТ Р 51671. 2. Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствует знакам в нормативных документов по стандартизации.		1.Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности . 2. Соблюдение идентичности знаков и символов.	индивидуальное решение с ТСР

					3. Система средств информации зон и помещений не обеспечивает: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		3.. Создание функциональной система средств информации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	10, 16	41-48	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)